

АКТ о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от  
07.02.2019 № 2, заключенного с АО «КрасЭЖо»

ЗАТО п. Солнечный

08.07.2022г.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановлением администрации ЗАТО п. Солнечный Красноярского края от 15.12.2020 № 662-п, в целях надлежащего исполнения концессионного соглашения от 07.02.2019 № 2 в отношении объектов теплоснабжения комиссией проведены контрольные мероприятия, в том числе: выездная проверка на предмет наличия, сохранности и эксплуатации муниципального имущества, переданного в рамках концессионного соглашения и документарная проверка на предмет наличия документов, подтверждающих выполнение обязательств по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения за 2021 год и истекший период 2022 года, а также информации по выполнению мероприятий инвестиционной программы АО «КрасЭЖо» Ужурского участка Западного Филиала на 2020-2021 годы.

Состав комиссии:

Председатель комиссии - Зубарев Виктор Михайлович, заместитель Главы ЗАТО п. Солнечный по оперативному управлению

Члены комиссии:

Зюбанова Наталья Валериевна - главный специалист по земельным и имущественным отношениям администрации ЗАТО п.Солнечный; Манаков Александр Викторович – главный специалист-юрист администрации ЗАТО п. Солнечный, Китаева Елена Александровна заместитель начальника финансово-экономического отдела администрации ЗАТО п. Солнечный, Шайхиев Рамиль Асхатович, директор МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

Письмо АО «КрасЭЖо» о проведении контроля за соблюдением условий концессионного соглашения от 15.06.2022 № 1919.

В ходе контрольных мероприятий установлено:

1. Предоставлен перечень муниципального имущества, с указанием балансовой стоимости по состоянию на 01.01.2022 и присвоенными инвентарными номерами. При выездной проверке установлено, что муниципальное имущество в наличии и используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2. АО «КрасЭЖо» отчет и документы, подтверждающие выполнение обязательств по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения за 2021 год и истекший период 2022 года, а также информацию по выполнению

мероприятий инвестиционной программы АО «КрасЭКО» Ужурского участка Западного Филиала на 2020-2021 годы не представлены.

**Заключение:**

1. Концессионер обеспечил доступ к объектам концессионного соглашения. Проверенное муниципальное имущество в наличии и используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено. Земельные участки предоставлены в аренду в соответствии с п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ.

2. В соответствии с пунктом 64 концессионного соглашения концессионер обязан предоставить документы, относящиеся к осуществлению деятельности концессионного соглашения. В соответствии с пунктом 65 концессионного соглашения концессионер обязан предоставить информацию об исполнении обязательств, предусмотренных концессионным соглашением.

В связи с не предоставлением отчетов и документов, подтверждающих выполнение обязательств по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения за 2021 год и истекший период 2022 года, а также информации по выполнению мероприятий инвестиционной программы, провести проверку не представляется возможным.

Зубарев В.М.

Зюбанова Н.В.

Манаков А.В.

Китаева Е.А.

Шайхиев Р.А.